

DIÁRIO DE OBRAS - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos

OBRA: Ampliação Refeitório		EMPRESA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Data: 30/11/17	Folha nº: 30
Data para conclusão: 23/01/2018	Total de dias da obra: 205	Total de dias passados: 207	Total de dias faltantes: 35	Dias de atraso: —	
O objeto do contrato está no prazo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não		Há frentes de trabalhos abertas para o aumento do efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não			
Material para execução do objeto do contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente () Insuficiente		Condições Pluviométricas: <input checked="" type="checkbox"/> Bom () Chuvo () Inoperante			

Contratada Serviços Executados	Contratante Qualidade dos Serviços
- Instalação elétrica/ iluminação	<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer
- Assentamento pedras alvenaria de embasamento	<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer
- Arremates / instalação metais sanitários.	<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer
	() Atende () Não atende, Refazer
	() Atende () Não atende, Refazer
	() Atende () Não atende, Refazer

Observações - Contratada

[Handwritten mark]

Assinatura:

Observações - Contratante

No período compreendido entre dia 13/11/17 e a presente data, a CONTRATADA executou pequenos serviços internos, terminando a instalação elétrica e de iluminação e instalação de metais sanitários. A Comissão identificou o surgimento de patologias e vícios construtivos que serão abordados em Relatório Técnico específico, dada a proximidade do fim do prazo estipulado no contrato e as pendências para a efetiva conclusão da obra. Nada mais a apontar.

Assinatura: *[Signature]* *[Signature]*



DIÁRIO DE OBRAS - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos


OBRA: Ampliação Refeitório		EMPRESA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Data: 13/11/17	Folha nº: 29
Data para conclusão: 03/11/2018	Total de dias da obra: 188	Total de dias passados: 190	Total de dias faltantes: 52	Dias de atraso: —	
O objeto do contrato está no prazo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não		Há frentes de trabalhos abertas para o aumento do efetivo? () Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Material para execução do objeto do contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente () Insuficiente		Condições Pluviométricas: <input checked="" type="checkbox"/> Bom () Chuvaso () Inoperante			

Contratada	Contratante
Serviços Executados	Qualidade dos Serviços
- Instalação de interruptores / tomadas / quadros	<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer
- Assentamento lavatório	<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer
- Instalação de luminários.	<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer
	() Atende () Não atende, Refazer
	() Atende () Não atende, Refazer
	() Atende () Não atende, Refazer





Observações - Contratada

Assinatura:



Observações - Contratante No período compreendido entre o dia 31/10/17 e a data atual a Contratada continuou os serviços de instalação elétrica (interruptores / tomadas e quadro), bem como assentou o lavatório na área destinada ao refeitório. Nada mais a apontar.

Assinatura:  R. Maluf Engenharia e Construções Ltda




DIÁRIO DE OBRAS - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos

OBRA: Ampliação Refeitório		EMPRESA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Data: 31/10/17	Folha nº: 28
Data para conclusão: 03/11/2018	Total de dias da obra: 175	Total de dias passados: 177	Total de dias faltantes: 65	Dias de atraso: -	
O objeto do contrato está no prazo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não		Há frentes de trabalhos abertas para o aumento do efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não			
Material para execução do objeto do contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente () Insuficiente		Condições Pluviométricas: <input checked="" type="checkbox"/> Bom () Chuvoso () Inoperante			
Contratada			Contratante		
Serviços Executados			Qualidade dos Serviços		
- Instalação de interruptores / tomadas / quadros elétricos			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
- Assentamento de bancadas			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
- Assentamento de rodapé			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
- Instalação de luminárias internas e externas			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
Observações - Contratada					
					
Assinatura:					
Observações - Contratante					
<p>No período compreendido entre o dia 18/10 e a data atual a Contratada terminou o assentamento do rodapé de granito, assentamento das bancadas de granito (pedra e cuba) apoiado sobre metalons chumbados na alvenaria. Instalação de interruptores, quadros e tomadas elétricas conforme especificado no projeto. Instalação de luminárias internas (forro de gesso) e externas. Nada mais a apontar.</p>					
					
Assinatura:					
 					

DIÁRIO DE OBRAS - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos



OBRA: Ampliação Refeitório		EMPRESA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Data: 18/10/17	Folha nº: 27
Data para conclusão: 03/01/2018	Total de dias da obra: 162	Total de dias passados: 164	Total de dias faltantes: 78	Dias de atraso: -	
O objeto do contrato está no prazo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não		Há frentes de trabalhos abertas para o aumento do efetivo? () Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Material para execução do objeto do contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente () Insuficiente		Condições Pluviométricas: <input checked="" type="checkbox"/> Bom () Chuvoso () Inoperante			
Contratada			Contratante		
Serviços Executados			Qualidade dos Serviços		
- Pintura interna			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
- Assentamento rodapé granito			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
- Recebimento de bancadas (pedra e cuba)			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
?			() Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
Observações - Contratada					
Assinatura:					
Observações - Contratante					
foi executada quase totalmente a pintura interna (1º Demão) paredes e forro. Iniciado o assentamento de rodapé de granito no mesmo padrão das bancadas. Nada mais a apontar.					
Assinatura:					
 					

DIÁRIO DE OBRAS - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos

OBRA: Ampliação Refeitório		EMPRESA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Data: 10/10/17	Folha nº: 26						
Data para conclusão: 03/01/2018	Total de dias da obra: 159	Total de dias passados: 156	Total de dias faltantes: 84	Dias de atraso: -							
O objeto do contrato está no prazo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não		Há frentes de trabalhos abertas para o aumento do efetivo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não									
Material para execução do objeto do contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente () Insuficiente			Condições Pluviométricas: <input checked="" type="checkbox"/> Bom () Chuvoso () Inoperante								
Contratada			Contratante								
Serviços Executados			Qualidade dos Serviços								
- Instalação de vidros temperados			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer								
- Assentamento pedras na alvenaria de embasamento			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer								
- Instalações de Águas Pluviais			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer								
			() Atende () Não atende, Refazer								
			() Atende () Não atende, Refazer								
			() Atende () Não atende, Refazer								
Observações - Contratada											
											
						Assinatura:					
						Observações - Contratante					
						Após a execução do piso cimentado de granulito a contratada realizou a instalação dos vidros temperados nos perfis metálicos anteriormente fixos na alvenaria. Praticamente finalizando as instalações de Águas Pluviais. Continuidade do assentamento de pedras na alvenaria de embasamento. Nada mais a apontar.					
Assinatura:											
											

DIÁRIO DE OBRAS - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos

OBRA: Ampliação Refeitório		EMPRESA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Data: 04/10/17	Folha nº: 25
Data para conclusão: 03/01/2018	Total de dias da obra: 148	Total de dias passados: 150	Total de dias faltantes: 90	Dias de atraso: -	
O objeto do contrato está no prazo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não		Há frentes de trabalhos abertas para o aumento do efetivo? () Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Material para execução do objeto do contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente () Insuficiente			Condições Pluviométricas: <input checked="" type="checkbox"/> Bom () Chuvoso () Inoperante		
Contratada			Contratante		
Serviços Executados			Qualidade dos Serviços		
- Pelimento do piso de granilite			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
- Assentamento pedras na alvenaria embasamento			<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
			() Atende () Não atende, Refazer		
Observações - Contratada					
Assinatura:					
Observações - Contratante Execução de pelimento grosso com máquina politriz e estucamento com nata de cimento. Em razão desse serviço não há como realizar outros serviços internos. A contratada continua o assentamento das pedras na alvenaria de embasamento/nivelamento. Nada mais a apontar.					
Assinatura:					



DIÁRIO DE OBRAS - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos				
OBRA: Ampliação Refeitório		EMPRESA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Data: 28/09/17
Data para conclusão: 03/10/2018	Total de dias da obra: 142	Total de dias passados: 144	Total de dias faltantes: 96	Folha nº: 24
O objeto do contrato está no prazo? <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não		Há frentes de trabalhos abertas para o aumento do efetivo? () Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Material para execução do objeto do contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente () Insuficiente		Condições Pluviométricas: <input checked="" type="checkbox"/> Bom () Chuvaso () Inoperante		
Contratada		Contratante		
Serviços Executados		Qualidade dos Serviços		
- Assentamento de junta de dilatação.		<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
- Execução de granilite		<input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende, Refazer		
-		() Atende () Não atende, Refazer		
-		() Atende () Não atende, Refazer		
-		() Atende () Não atende, Refazer		
-		() Atende () Não atende, Refazer		
Observações - Contratada				
Assinatura:				
Observações - Contratante No período de 26/09 até a presente data a contratada procedeu com a execução do piso de granilite com o devido assentamento da junta de dilatação (plástica) Foi colocada tela metálica (arame) para abreviar as tensões de movimentação da laje de piso para evitar a ocorrência de fissuras. Até essa data o granilite se encontra ranfocado. Nada mais a apontar.				
Assinatura:				
