



Engenharia, Construções e Geotecnia Ltda.

Objeto / local

AMPLIAÇÃO E REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Contrato / Contratada

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Responsável pela Obra

Eng. Bárbara Simões

Responsável pelo Relatório

Eng. Vagner Alexandre

Data da Vistoria

01/03/2025 À 28/03/2025



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA



ECG Engenharia

3 de mar. de 2025 16:41:46

📍 22,56'S 47,42'W



ESCAVAÇÃO DAS ESTACAS



EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS VESTIARIOS



MONTAGEM DA LINHA DE DRENO DO AR-CONDICIONADO



MONTAGEM DA LINHA DE DRENO DOS AR-CONDICIONADO



PERFURAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS



PERFURAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS



EXECUÇÃO DOS REQUADRO DAS PORTAS



ECG Engenharia

6 de mar. de 2025 13:11:19

📍 22,56'S 47,42'W



EXECUÇÃO DO ACABAMENTO NO RODA PÉ DAS PAREDE



CONCRETAGEM DAS ESTACAS ESCAVADAS



INICIO DA ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOSTO



BERÇO DE AREIA NA VALA DA REDE DE ESGOTO



MARCAÇÃO DOS BLOCOS PARA A ESCAVAÇÃO



ECG Engenharia

10 de mar. de 2025 11:13:19

📍 22,56'S 47,42'W



MARCAÇÃO DOS BLOCOS PARA ESCAVAÇÃO



ECG Engenharia

11 de mar. de 2025 07:44:10

📍 22,56'S 47,42'W



ESCAVAÇÃO PARA A MONTAGEM DOS BLOCOS



ECG Engenharia

11 de mar. de 2025 13:16:03

📍 22,56'S 47,42'W



ESCAVAÇÃO PARA A MONTAGEM DOS BLOCOS



ARRASAMENTO DAS ESTACAS



MONTAGEM DA FORMA DO BLOCO



ECG Engenharia

19 de mar. de 2025 09:46:54

📍 22,56'S 47,42'W



FORMA DO BLOCO E CÁLICE MONTADA PRONTA PARA A CONCRETAGEM



ECG Engenharia

19 de mar. de 2025 09:51:25

📍 22,56'S 47,42'W



CONCRETAGEM DO BLOCO E DO CÁLICE



BLOCO E CÁLICE CONCRETADO



RETIRADA DA FORMA INTERNA DO CÁLICE



RETIRADA DA FORMA DO CÁLICE



ECG Engenharia

19 de mar. de 2025 15:34:06

📍 22,56'S 47,42'W

CÁLICE CONCRETADO



DESMONTANDO FORMA DO CÁLICE E BLOCO



ECG Engenharia

20 de mar. de 2025 08:46:41

📍 22,56'S 47,42'W



BLOCO ESTRUTURAL



FECHAMENTO DE ALVENARIA



ECG Engenharia

20 de mar. de 2025 17:05:41

📍 22,56'S 47,42'W



FECHAMENTO DE ALVENARIA



IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE PARA REATERRAMENTO DA RAMPA



EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO DO PREDIO EM REFORMA



ECG Engenharia

22 de mar. de 2025 13:46:45

📍 22,56'S 47,42'W



1º ENTREGA DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA



ECG Engenharia

27 de mar. de 2025 08:55:02

📍 22,56'S 47,42'W



DESCARREGAMENTO DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA



DESCARREGAMENTO DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA



ECG Engenharia

28 de mar. de 2025 10:03:08

INSTALAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO