

## **OFÍCIO Nº 011.0011/2024**

São Paulo, 06 de maio de 2025

À  
Câmara Municipal de Limeira  
Rua Pedro Zaccaria, 70 – Jardim Nova Itália  
Limeira/SP

**Assunto:** Visitas de acompanhamento da obra.

Prezado(s) Senhor(es),

A **TCT Engenharia**, por meio de seu representante legal, Sr. Paulo Torres, vem, por meio deste ofício, apresentar o relatório da 7ª visita da obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Limeira.

No dia **6 de maio de 2025**, foi realizada mais uma visita de acompanhamento técnico à obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Limeira, conduzida pelo **Engenheiro Paulo**, representante da empresa TCT Engenharia. Estiveram presentes na ocasião o **Fiscal Fernando**, responsável pelo acompanhamento da execução, o **Sr. José Cláudio**, também atuante nas fiscalizações, e a **Engenheira Bárbara**, representante da empresa ECG.

Em um primeiro momento, o Engenheiro Paulo percorreu individualmente o canteiro de obras, com o objetivo de observar a evolução dos serviços em andamento e identificar pontos relevantes do progresso físico da obra. Na sequência, reuniu-se com a Engenheira Bárbara, o Fiscal Fernando e o Sr. José Cláudio para tratar de assuntos técnicos relacionados à medição do mês. Durante a conversa, foram levantados apontamentos, discutidas dúvidas e alinhadas informações quanto às quantidades executadas e registradas.

Posteriormente, o grupo também discutiu aspectos relativos aos aditivos orçamentários da obra, com a finalidade de iniciar o processo de consolidação de um aditivo abrangente, que contemple todos os itens não previstos originalmente na planilha orçamentária ou que sofreram alterações ao longo da execução. A reunião teve caráter técnico e colaborativo, com foco na regularização e atualização dos documentos de controle financeiro da obra.

Após essa etapa, o Fiscal Fernando e o Sr. José Cláudio se retiraram do local. O Engenheiro Paulo e a Engenheira Bárbara permaneceram no canteiro, dando continuidade à análise dos itens remanescentes da planilha e esclarecendo dúvidas referentes aos projetos executivos. Esse momento foi dedicado ao detalhamento técnico e ao levantamento completo de informações necessárias para a formulação do aditivo.

Durante a vistoria, foi possível constatar que a obra já havia concluído a maior parte dos fechamentos em drywall, bem como a execução da rede hidráulica nas áreas internas. Os serviços de instalações elétricas estavam em fase inicial, incluindo a montagem dos quadros elétricos. Além disso, estavam em andamento as etapas de execução dos contrapisos, das claraboias, dos rebocos e das finalizações das caixas

de passagem. Também foi verificada a execução das fundações da área a ser ampliada, feitas com blocos estruturais do tipo cálice.

A visita técnica teve duração aproximada de 5 horas, compreendendo vistoria, reuniões de alinhamento e análise documental.

- Fotos da visita:







TCT ENGENHARIA  
PROJETOS E CONSTRUÇÕES




























---

Paulo Vitor Torres Silva

TCT Engenharia