

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REF. CONTRATO Nº 51/2016 (TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016)

PROCESSO ADM. Nº 4842/2016



30/06/2017 – Montagem laje de forro

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



03/07/2017 – Chapisco externo e interno e término do posicionamento da laje pré-moldada



04/07/2017 – Escoramento laje e beiral, término do chapisco

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



05/07/2017 – Montagem laje (lajotas de EPS), chumbamento de quadros e caixas



07/07/2017 – Vista geral da obra. Laje de forro concretada. Detalhe dos arranques da alvenaria da platibanda.

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



11/07/2017 – Alvenaria da platibanda



12/07/2017 – Alvenaria da platibanda. Remoção do escoramento do beiral.



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

Formulário padronizado fl. 5/15

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



18/07/2017 – Emboço/reboco externo e interno. Término do assentamento de caixas e tubulações



24/07/2017 – Reboco interno, parcialmente em altura de respaldo.

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



26/07/2017 – Reboco interno, parcialmente em altura de respaldo.



31/07/2017 – Reboco interno concluído. Início dos requadros das aberturas.



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

Formulário padronizado fl. 7/15

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



02/08/2017 – Reboco (requadros e platibanda)



15/08/2017 – Término do reboco externo



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

Formulário padronizado fl. 8/15

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**





CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

Formulário padronizado fl. 9/15

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



**18/08/2017 – Aplicação de fundo preparador, instalação da estrutura metálica do deck externo.
Execução da cobertura. Instalação de prumadas de água pluviais.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



25/08/2017 – Aplicação de selador



30/08/2017 – Emassamento interno.

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



06/09/2017 – Pintura externa (grafiato) e emassamento interno (massa corrida)



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



11/09/2017 – Assentamento de soleiras e peitoris de granito



14/09/2017



14/09/2017



18/09/2017



18/09/2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



20/09/2017



20/09/2017



20/09/2017



20/09/2017



21/09/2017



21/09/2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



21/09/2017



21/09/2017

Período de 11/09/2017 a 21/09/2017 – interligação de eletrodutos no forro; pintura externa (grafiato); detalhe da face superior do beiral de laje/platibanda; instalação de perfis de alumínio das esquadrias metálicas.



22/09/2017



22/09/2017



25/09/2017



25/09/2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO FISCALIZADORA TOMADA DE PREÇO Nº 2/16**



25/09/2017



25/09/2017

Período de 22/09/2017 a 25/09/2017 – Execução de forro rebaixado de gesso acartonado e shaft das prumadas (tubulação) de águas pluviais. Passagem de fios e cabos elétricos.