



ECG Engenharia Construções e Geotecnia Ltda

2^a Medição

Objeto: 359 - AMPLIACAO E REFORMA CÂMARA MUNICIPAL LIMEIRA.

Local: RUA PEDRO ZACCARIA, Nº 70 – JD. SANTA LUIZA - LIMEIRA/SP.

Contratada: ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA.

Proprietário da Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA.

Período de Apuração: 14/11/2024 a 13/12/2024.

Data de Elaboração: 13/12/2024.

FASE 1 - AMPLIAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- 1.1 **SERVIÇO: B.01.000.020118** - Engenheiro sênior de civil - 176,00 horas mês.
- 1.2 **SERVIÇO: 90776** - Encarregado Geral com encargos complementares - 176,00 horas mês.
- 1.3 **SERVIÇO: B.01.000.020116** - Engenheiro sênior de elétrica - 117,33 horas mês.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 2.3 - **SERVIÇO: 02.10.020** - Locação de obra de edificação.
Área de implantação obra nova – Levantamento aterro e corte: $(42,00 \times 75,00 - \text{lateral}) + (6,00 \times 9,00 - \text{frente}) = 3.204,00 \text{ m}^2$



2.5 - SERVIÇO: 02.02.160 - Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² - Mensal.



2.7 - SERVIÇO: 03.01.250 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material.

ÁREA: 385,71 m².

PROJETO – PLANTA DE DEMOLIÇÃO – FOLHA 002 – REV. 01



2.12 - SERVIÇO: 04.30.10 Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros.
QUANTIDADE: 03 unidades.
PROJETO – PLANTA DE DEMOLIÇÃO – FOLHA 002 – REV. 01



2.13 - SERVIÇO: 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral.
QUANTIDADE: 310,80 m².
PROJETO – PLANTA DE DEMOLIÇÃO – FOLHA 002 – REV. 01



2.14 - SERVIÇO: 04.09.080 - Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados.

TOTAL: 36,86 m².

PROJETO – PLANTA DE DEMOLIÇÃO – FOLHA 002 – REV. 01



2.15 - SERVIÇO: 04.03.040 - Retirada de Telhamento perfil e material qualquer, exceto barro.

TOTAL: = 127,00 m²

PROJETO – PLANTA DE DEMOLIÇÃO – FOLHA 002 – REV. 01





2.17 SERVIÇO: 05.07.050 - Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal.

TOTAL: = 213,10 m³

PROJETO – PLANTA DE DEMOLIÇÃO – FOLHA 002 – REV. 01



2.18 SERVIÇO: 07.01.020 - Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
TOTAL: 773,90 m³ - MATERIAL EXTERNO
PROJETO – CORTE E ATERRO – FOLHA 001 – REV. 00



2.19 SERVIÇO: 05.10.024 - Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km
TOTAL: 137,11m³
PROJETO – CORTE E ATERRO – FOLHA 001 – REV. 00



INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – SERVIÇO DE READEQUAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO PREDIAL – NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO.

SERVIÇO: 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões.

SERVIÇO: 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões

SERVIÇO: 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões

SERVIÇO: 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – SERVIÇO DE READEQUAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO PREDIAL – NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO.

SERVIÇO: 04.18.360 Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm.

SERVIÇO: Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

SERVIÇO: Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

SERVIÇO: Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

SERVIÇO: Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios

SERVIÇO: Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios

